

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS01	MÊS02	MÊS03	MÊS04	MÊS05	MÊS06	MÊS07	MÊS08
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	7,86%	42,04%	7,83%	7,83%	7,83%	7,83%	7,83%	7,83%	7,83%
		Financeiro	R\$ 178.639,88	R\$75.093,43	R\$13.981,09	R\$13.981,09	R\$13.981,09	R\$13.981,09	R\$13.981,09	R\$13.981,09	R\$ 19.659,91
2	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	Físico %	17,80%		33,33%	33,33%	33,33%				
		Financeiro	R\$ 404.305,23		R\$134.768,41	R\$134.768,41	R\$ 134.768,41				
3	PISO	Físico %	12,02%			20,00%	60,00%		20,00%		
		Financeiro	R\$ 273.060,35			R\$54.612,07	R\$163.836,21		R\$ 54.612,07		
4	ALVENARIA	Físico %	10,45%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
		Financeiro	R\$ 237.324,01			R\$59.331,00	R\$59.331,00	R\$59.331,00	R\$59.331,00		
5	REVESTIMENTO	Físico %	14,12%						70,00%	30,00%	
		Financeiro	R\$ 320.741,36						R\$224.518,95	R\$ 96.222,41	
6	ESQUADRIA	Físico %	7,00%						50,00%	50,00%	
		Financeiro	R\$ 158.964,56						R\$79.482,28	R\$79.482,28	
7	HIDROSSANITÁRIO	Físico %	11,52%			33,33%	33,33%	33,33%			
		Financeiro	R\$ 261.704,00			R\$ 87.234,67	R\$87.234,67	R\$87.234,67			
8	ELÉTRICO	Físico %	7,78%				25,00%	25,00%		25,00%	25,00%
		Financeiro	R\$ 176.776,56				R\$44.194,14	R\$44.194,14		R\$44.194,14	R\$44.194,14
9	COBERTURA	Físico %	11,01%						33,33%	33,33%	33,33%
		Financeiro	R\$ 250.183,81						R\$83.394,60	R\$83.394,60	R\$83.394,60
10	LIMPEZA GERAL	Físico %	0,43%								1
		Financeiro	R\$ 9.828,00								R\$ 9.828,00
TOTAL		Físico %	100,00%	3,31%	6,55%	15,40%	22,16%	9,01%	22,69%	13,97%	6,92%
		Financeiro	R\$ 2.271.527,77	R\$ 75.093,43	R\$ 148.749,50	R\$ 349.927,24	R\$ 503.345,52	R\$ 204.740,90	R\$ 515.320,00	R\$ 317.274,52	R\$ 157.076,65



Deneb Oliveira Bejar
CREA: 89.511/D